

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEM PLANI
(Ağustos 2012- Ağustos 2014)

Kod	Faaliyetler	Kaynak	Süre/Takvim	Gerçekleşme	Açıklama
Fiziksel Mekanlar / Tadilatlar					
F1	Ç.Ü.R1 ve R2 Derslik Binaları İle Rektörlük Binası Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	1. R1 Derslik binasının şeffaf çatı kaplaması değiştirilmiştir. 2. R2 Derslik binasının erkek ve kadın wc grupları yenilenmiş, erkek ve kadın engelli wc yapılmıştır. 3. R2 Derslik binasının şeffaf çatı kaplaması değiştirilmiştir. 4. Rektörlük Binası teras çatıya su yalıtımı yapılmıştır.
F2	Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gen Laboratuvarı Tadilat Onarım Yapılması	Özel Bütçe	02.10.2012 - 11.10.2012 (10 gün)	Tamamlandı	Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gen laboratuvarında laboratuvarın yangından etkilenen tüm malzemeleri ve siva sökümü yapıldı, alçı siva tamirati ve boyası yapıldı. Alüminyum doğrama ve cam takıldı. Elektrik ve makine alt yapı elemanlarının değiştirildi. Elektrik ve makine tesisat üst yapı elemanları, priz, anahtar, armatür, lavabo ve musluklar yenilendi.
F3	Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gen Laboratuvarı Tezgah Dolapları Yapılması	Özel Bütçe	30.10.2012 - 05.11.2012 (7 gün)	Tamamlandı	Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gen laboratuvarında yangından etkilenen ahşap malzemeler, tezgah ve dolaplar söküldü. Ahşap tezgah üstü modül, ahşap sabit kesen, ahşap üst modül, ahşap vestiyer modülü ve kablo kanallı ahşap raf yapıldı.
F4	Ç.Ü. Mezarlık Güvenlik Binası Yapılması	Özel Bütçe	27.11.2012 - 11.12.2012 (15 gün)	Tamamlandı	Çukurova Üniversitesi Mezarlığı girişine güvenlik binası yapımı, inşaat işleri,kazı,kalıp,demir ve beton işleri yapıldı, siva ve boya işleri tamamlandı. Mermer kaplama işleri, pencere ve kapı işleri yapıldı. Dolap ve tezgah işleri yapıldı. Makine ve elektrik tesisat alt yapı işleri ile üst yapı elemanları, priz, anahtar, armatür, lavabo, ayna, musluk vb. imalatların montajı yapılarak bina tamamlandı.
F5	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Nizamiye Yapılması	Özel Bütçe	17.09.2012 - 15.10.2012 (29 gün)	Tamamlandı	Sosyal Tesislere ve Lojmana giriş yolu başına nizamiye binası yapımı, inşaat işleri,kazı,kalıp,demir ve beton işleri yapıldı, siva ve boya işleri tamamlandı. Mermer kaplama işleri, pencere ve kapı işleri yapıldı. Dolap ve tezgah işleri yapıldı. Makine ve elektrik tesisat alt yapı işleri ile üst yapı elemanları, priz, anahtar, armatür, lavabo, ayna, musluk vb. imalatların montajı yapılarak bina tamamlandı.
F6	Ç.Ü. Rektörlük Binası Rektör Danışman Odası Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	10.12.2012 - 14.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü.Rektörlüğü rektör danışman odasında gerekli yıkma ve sökmeler yapıldı. Bölme duvar yapıldı. Alçı siva yapılarak boyandı. Pencere ve camları değişti, sineklik takıldı. Ahşap kapı kasa ve kanat yapılarak, kilit ve kol takıldı. Ahşap süpürgelikler yenilendi. Ahşap kalorifer gizleme yapıldı. Ahşap dolap yapıldı.
F7	Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi (Büyük Amfi Üzerinde) Yalıtım Yapılması	Özel Bütçe	27.11.2012 - 01.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Mithat Özsan amfisi (büyük amfi üzerinde) çatısının yalıtım yapılarak su izolasyonu sağlandı.
F8	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Ve BESYO Arkası Himaye Teli Yapılması	Özel Bütçe	15.11.2012 - 17.12.2012 (33 gün)	Tamamlandı	Sosyal Tesislere giriş nizamiyesi ile Tekan Petrol arasına yol boyunca himaye teli yapılarak adı geçen alan güvenlik altına alınmıştır, Migros alışveriş merkezi binasının çevresine ve BESYO binası arkasında muhtelif yerlere himaye teli yapılarak bu bölgeler güvenlik altına alındı. Bazı yerlerde toplamda 9 adet profil giriş çıkış kapısı yapıldı. Muhtelif yerlerde bozulmuş olan himaye tellerinin tadilatları yapıldı.
F9	Ç.Ü. Rektörlük Önü Havuz Tadilatı İle Mithat Özsan Amfisi İçerisi Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	22.11.2012 - 26.11.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Rektörlük girişinin iki yanında bulunan havuzun seramikleri söküldü, yatay ve düşeyde su yalıtımı yapıldı, cam seramik kaplamaları yenilendi. Mithat Özsan amfisi içinde ahşap tavan yapıldı ve boyandı. Yine bina içinde prinç merdiven korkulukları parlatıldı.
F10	Ç.Ü. Doğruol Apartmanı Dış Cephe Boya İle Teras Çatı Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	05.12.2012 - 21.12.2012 (17 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Doğruol Lojman Binasının dış cephe siva tamiratları yapılarak dış cephe boyandı. Bina teras çatısına su yalıtımı yapıldı. Demir imalatlar yapıldı ve boyandı.
F11	Ç.Ü. 2. Grup Amfilerin 4 Ve 5 Nolu Derslikler Dış Cephe Boyası Ve Amfi İçinin Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	03.10.2012 - 07.10.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. 2. Grup amfilerin, amfi içi orta kısım sıralarının bazılarının demontesi yapıldı. Sıra demonte yapılan yerlerde yeni merdiven basamakları yapıldı. Demonte edilen sıralar tekrar monte edilerek amfi içi yeni oturma düzeni sağlandı. Amfi içi tavan ve duvarlarının alçı siva tamiratları yapılarak boyandı. Bina dış cephesinin siva tamiratları yapılarak boyandı.
F12	Ç.Ü. Himaye Teli Döşenebilmesi İçin Gerekli Malzemelerin Satın Alınması	Özel Bütçe	21.12.2012 - 26.12.2012 (6 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü.Yerleşkesinde muhtelif yerlerde yapılacak tadilatlar için himaye teli malzemeleri alınmıştır.
F13	Ç.Ü. Bilgi İşlem Sistem Odası Yükseltilmiş Döşeme Ve Bölme Duvar Yapılması	Özel Bütçe	18.12.2012 - 20.12.2012 (3 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü.Bilgi İşlem Sistem odasına yalıtımlı bölme duvar ve alçıpan asma tavan yapıldı. Duvar ve tavanın alçı sıvası yapılarak boyandı. Alüminyum doğrama ve cam takıldı. Sistem odası zeminine ahşap yükseltilmiş döşeme yapıldı.
F14	Ç.Ü. Feke Meslek Yüksekokulu Binası Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	18.05.2012 - 16.08.2012 (90 gün)	Tamamlandı	Feke M.Y.O binası dış cephe boyandı, bina kapıları yenilendi, 3. kata çatı yapıldı, Z1 kat boyanıp tuvaletler yenilendi.
F15	Ç.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Ve Fen Edebiyat Fakültelerine Engelli Asansörleri İle Muhtelif Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	18.05.2012 - 15.09.2012 (120 gün)	Tamamlandı	3 adet engelli asansörü yapımı tamamlanmıştır.

F16	Ç.Ü. Yerleşke ve Adana MYO Muhtelif Elektrik Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	22.10.2012 - 21.12.2012 (60 gün)	Tamamlandı	1-ADANA MYO Jeneratör binası ile kantin besleme hatları yenilendi. 2-ADANA MYO'nda bulunan 100 KVA lık jeneratör demontajı yapıldı. Demonte edilene jeneratör Mediko Sosyal için altlık beton kaide yapılarak montajı tamamlandı. 3-Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin muhtelif panolar, kablo ve sigortar sökülerek, tamamı yenilendi. 4-Muhtelif yerlerde radyoaktif kaynaklı paratonerleri sökülerek yerlerine aktif yakalama uçlu paratonerler monte edilmek suretiyle yenilendi. 5-Lojmanlara ait muhtelif elektrik panoları, kablo ve sigortalar sökülerek, tamamı yenilendi.
F17	Ç.Ü. Yerleşke İçi Muhtelif Yerlerde Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	Afife Jale Tiyatro Binasının çatı dilatasyon tamirati yapıldı. Ayrıca mevcut alüminyum çatı kaplaması yenilenerek sahne üzerinde oluşan su akıntısı giderilmiştir.
F18	Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Tuvaletlerinin Yenilenmesi	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	Eğitim Fakültesi Dekanlığının 4 katta bulunan 8 adet wc gruplarının duvar ve zemin seramikleri yenilendi, tavan ve giriş kapıları boyandı, wc iç kapıları kompakt yapıldı, tüm elektrik tesisat alt yapısı değiştirildi, tüm vitrifiye malzemeler, musluklar, aynalar ve aydınlatma armatürleri yenilendi.
F19	Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Laboratuvarının Yenilenmesi	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Anorganik Laboratuvarının Çeker ocağı ve orta deski yenilendi, laboratuvar boyandı, kapı yenilendi, çeker ocağına ait elektrik ve makine tesisat alt yapısı değiştirildi, lavabolar, musluklar yenilendi.
F20	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Kazan Dairesi Yenilenmesi	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	Sosyal Tesis kazan dairesi tamamen yenilendi, duvarlar seramik kaplandı, zemin karo kaplandı, tavan ve giriş kapısı boyandı, tüm yakıt kazanları ve tesisatları değiştirildi. Sosyal Tesis yemek salonunda bulunan Fancoil cihazları ile tesisatları da yenilendi.
F21	Ç.Ü. Yabancı Diller YO Tuvaletlerinin Yenilenmesi	Özel Bütçe	15.11.2012 - 28.12.2012 (44 gün)	Tamamlandı	Yabancı Diller Yüksekokulunun 4. katta bulunan 8 adet wc gruplarının duvar ve zemin seramikleri yenilendi, alüminyum ve alçıpan asma tavan yapıldı, her kata 1'er adet engelli wc yapıldı. Tavan ve giriş kapıları boyandı, wc iç kapıları kompakt yapıldı, tüm elektrik ve makine tesisat alt yapısı değiştirildi, tüm vitrifiye elemanları, aynalar ve aydınlatma armatürleri yenilendi.
F22	Ç.Ü. Yerleşke İçi Muhtelif Fakülte, Yüksekokul Ve Merkezler Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	15.11.2012 - 18.12.2012 (4 gün)	Tamamlandı	1-Merkezi santral binası zemin ve 1.katlarında boya tamiratları yapıldı, PVC pencereler değiştirildi, Asma tavan ve Seramikler yapıldı, Elektrik Armatür ve Floresanlar yenilendi, makine tesisat alt yapısının değiştirilerek eviye, lavabo ve bataryalar yenilendi. 2-Yabancı Diller Eğitim Merkezi tesisat galerisi içindeki eskimiş olan borular değiştirildi, yalıtımları ve galeri içi demir konsollar yapıldı. 3-Şöförler Odası Hizmet Binasının dış cephesinin boyandı, mutfağa tezgah alt ve üst dolap yapıldı, ahşap kapılar boyanarak kilit ve kolları değiştirildi, makine tesisat alt yapısının değiştirilerek lavabo ve bataryaların yenilendi. 4-Devlet Konservatuvarı Binasındaki elektrik besleme kablosunun değiştirildi ve koruyucu şalterlerin yenilendi. 5-Nizamiye Girişi Kulübenin alüminyum pencereleri yenilendi, bina ve kolonların alüminyum kompozit kaplanması yapıldı, tavan ve duvarların boyandı, bina dışına traveterten zemin kaplama yapıldı, elektrik ve makine tesisat alt yapısının yenilendi, kablo ve panoların yerlerinin değiştirildi, armatür ve priz yenilendi, lavabo ve pis su tesisatı yapıldı. 6-Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Laboratuvarının elektrik besleme kablosunun değiştirildi. 7-Dış İlişkiler Binasının terasına su yalıtımı yapıldı ve bina içi muhtelif odalara alçı sıva ile boya yapıldı.
F23	Ç.Ü. Muhtelif Sağlık Ocakları İle Tıp Fakültesi Kazan Dairesi Tadilat Ve Onarımı	Özel Bütçe	15.12.2012 - 18.12.2012 (4 gün)	Tamamlandı	1-Doğankent Sağlık Ocağının çatı tamiratlarının yapıldı, ahşap oturtma çatı yapılarak çatı örtüleri değiştirildi. Muhtelif kapılar yenilendi, eski kapılar boyandı, kilit ve kolları yenilendi, iç mekanların duvar tamiratları yapılarak boyandı, elektrik tesisat alt yapı kablo ve kablo borularının değiştirildi, elektrik üst yapı malzemelerinin priz, anahtar ve armatürleri yenilendi. 2-Karataş Sağlık Ocağının çatı tamiratlarının yapıldı, ahşap oturtma çatı yapılarak çatı arasına ısı yalıtımı yapıldı, çatı örtülerinin değiştirildi. Gerekli yerlerde yeni duvar örülerek sıva ve boya yapıldı. 3-Yüzbaşı Sağlık Ocağının dış cephe sıva tamiratları yapılarak boyandı. Yol cephesine himaye teli yapılarak bahçe alanı güvenlik altına alındı. Yanları perde duvar olarak, profil giriş kapısı yapıldı. Hasırlı beton dökülerek giriş kısmı yenilendi. 4-Tıp Fakültesi kazan dairesinin plakalı eşanjörü değiştirildi. Eşanjörle ilgili makine tesisat alt yapı elemanları ve boruları ile tüm ekipman yenilendi.

F24	Ç.Ü. CEYDEM Projesi İnşaatı Yapılması	Özel Bütçe	24.02.2012 - 21.08.2012 (180 gün)	Tamamlandı	Ceyhan Meslek Yüksekokulu'nda Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi İnşaatı işi tamamlanarak işletmecisi olan AKUT'a teslim edilmiştir.
F25	Ç.Ü. Yerleşkesinde 20 Ha.'lık Alanda 1/5000-1/1000 İmar Planına Esas Zemin Etüdü Yapılması	Özel Bütçe	07.03.2012 - 20.04.2012 (45 gün)	Tamamlandı	
F26	Adana Yumurtalık 50 Ha.'lık Alanda 1/5000 Nazım İmar Planı İle 7 Ha.'lık Alanda 1/1000 Uyg. İmar Planı Haz. Hiz. Alınması	Özel Bütçe	06.04.2012 - 20.05.2012 (45 gün)	Tamamlandı	
F27	Ç.Ü. Hukuk Fak. Bina Projesi Haz. Hizmet Alınması	Özel Bütçe	16.11.2012 - 17.12.2012 (30 gün)	Tamamlandı	
F28	Ç.Ü. Yerleşkesi Kazan Daireleri Doğalgaz Dönüşüm Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	17.12.2012 - 21.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	
F29	Ç.Ü. Hukuk Fak. Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alınması	Özel Bütçe		Tamamlandı	
F30	Ç.Ü. Yüzme Havuzu Kazan Dairesi Bakım Onarım Yapılması	SKS	17.12.2012 - 21.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	2 Nolu Buhar Kazanının Bakım ve Onarımı, Buhar Eşanjörü Bakım ve Onarımı, Klima Santralinin Bakım ve Onarımı, Klima Kanallarının Bakım ve Onarımı yapıldı.
F31	Ç.Ü. Atletizm Pisti Binaları Tadilat Ve Onarım Yapılması	SKS	19.12.2012 - 23.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Atletizm Pisti binalarının dış cephe sıva tamiratları yapılarak boyandı. Teras çatılara ve gereken yerler su giderleri ile boru yapılarak tüm teraslara su yalıtımı yapıldı. Muhtelif seramik ve asma tavan tamirleri yapılarak boya işleri tamamlandı. Muhtelif kafes tel ve direk tamirlerinin yapıldı ve boyandı. Muhtelif bordür tamiratları yapıldı. Depo için PVC bölme yapılarak cam takıldı
F32	Ç.Ü. Jimnastik Salonu Bina İçi Tadilat Ve Onarım Yapılması	SKS	19.12.2012 - 23.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Jimnastik salonu içinde duvar boyası, derslik duvar ve tavan boya yapıldı. Kalorifer boruları boyandı. Yeni pencere yerleri açıldı ve PVC pencere yapıldı, camları ve kolları takıldı, pencere korkuluğu yapılarak boyandı. Duvar aynası takıldı. Açık ve kapalı ahşap ayakkabılık yapılarak monte edildi. Duvar ve salon tipi 2 adet klima monte edildi. Girişe PVC zemin kaplama yapıldı. Elektrik armatürleri yenilendi. Sakıp Sabancı Spor Salonu girişine alçıpan bölme duvar ile güvenlik bölümü yapıldı. Alüminyum kapı ve pencere takılarak boya işleri yapıldı.
F33	Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Sütçülük, Şarapçılık Tesisleri Kanalizasyon Hattının Yenilenmesi	Özel Bütçe	02.08.2012 - 16.08.2012 (15 gün)	Tamamlandı	Sütçülük-Şaraphane tesisinin kanalizasyon hattı kazısı yapılarak eski borular yenilendi, dolgusu yapıldı. Yeni hat üzerinde bulunması gereken betonarme rögarlar yapılarak tüm hat yenilendi.
F34	Ç.Ü. Açık Otopark Yapılması	Özel Bütçe	15.11.2012 - 18.12.2012 (34 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Yerleşke girişi ve helikopter pisti yanı boş alanda tesviye, kazı, dolgu ve sıkıştırma işleri yapıldı. Projesine uygun olarak bordür ve drenaj hattı işleri yapılarak açık otopark oluşturuldu. Temel ve alt temel imalatları yapılarak gerektiğinde asfalt dökülebilecek duruma getirildi. Büyük aydınlatma direkleri ile aydınlatma armatürleri ve armatürlere ait besleme kablo işleri yapıldı. 507 araçlık otopark yapılarak hizmete açıldı.
F35	Ç.Ü. Teknokent Yolu Yol Geçişi İçin Menfez Döşenmesi	Özel Bütçe	20.11.2012 - 26.11.2012 (7 gün)	Tamamlandı	Teknokent yoluna yol geçişi menfez yapılması için kazısı yapılarak 200x200 cm lik beton menfezler döşendi. Dolgu ve sıkıştırması yapıldı. Hazır beton baca ve kapakları monte edildi. Menhol işleri yapıldı.
F36	Ç.Ü. Elektrik Altyapısı Yapılması	Özel Bütçe	27.11.2012 - 01.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Araştırma Görevlileri Lojmanları orta gerilim havai hattının yeraltına alınması işi yapıldı.
F37	Ç.Ü. Çevre Sulaması	Özel Bütçe	30.11.2012 - 18.12.2012 (19 gün)	Tamamlandı	Yerleşke içinde muhtelif yerlerde yeşil alan sulaması yapabilmek amacı ile gerekli kazı, ana ve ara boru hattı döşenmesi işleri yapıldı, sprinkler monte edilerek sulama hattı teşkil edildi.
F38	Ç.Ü. Rektörlük Kuzey Cephe Galerisi Temizliği Ve Drenaj Hattının Yenilenmesi	Özel Bütçe	14.12.2012 - 18.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Rektörlük binası kuzey cephesinde bulunan galerinin içine dolan yağmur suları deşarj edildi, gerekli kazı işleri yapılarak yeni drenaj boru hattı döşendi.
F39	Ç.Ü. Ana Isı Merkezi Eşanjör Ve Boru Tesisatı Alt Yapısı Tadilat Ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	13.12.2012 - 17.12.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ana Isı Merkezinin mevcut eşanjör ve ekipmanları söküldü. Yeni plakalı eşanjör montajı yapıldı. Eşanjörle ilgili tüm borular değiştirilerek boyandı. Tüm vana ve ekipmanların değiştirildi.
F40	Ç.Ü. Rektörlük Binası Kanalizasyon Onarım Yapılması	Özel Bütçe		Tamamlandı	Rektörlük arkası kanalizasyon onarım işi tamamlanmıştır.
F41	Ç.Ü. Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı İhalesi	Özel Bütçe - SKS		Tamamlandı	Ç.Ü. Yumurtalık M.Y.O. inşaatı ihalesi yapılmıştır. Sözleşme süreci devam etmektedir.
F42	Ç.Ü. İletişim Fakültesi Stüdyo Binaları İnşaatı İhalesi	Özel Bütçe - SKS		Tamamlandı	Ç.Ü. İletişim Fakültesi Stüdyo Binaları inşaatı ihalesi yapılmıştır. Sözleşme süreci devam etmektedir.
F43	Ç.Ü. Kongre Ve Kültür Merkezi İnşaatı Yapılması	Özel Bütçe - SKS		Tamamlandı	Ç.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı işi tamamlanarak geçici kabul aşamasına getirilmiştir.
F44	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Arşivinin Düzenlenmesi	SKS	Kasım 2012 - Aralık 2012	Tamamlandı	SKS arşivi yeni mekanına taşınmıştır.
F45	Merkezi Kafeteryada Tadilat Yapılması	SKS	Kasım 2012 - Aralık 2012	Tamamlandı	Merkezi kafeteryanın yağ tutucu sistemi değiştirildi. Merkezi kafeteryada bulunan soğuk odaların 2013 yılı için bakım anlaşması yapıldı

F46	SKS Merkez Kantininde Tadilat Yapılması	SKS		Tamamlandı	Merkez kantinde büyük onarım yapılmıştır.
F47	I Nolu Konukevinde Tadilat Yapılması	SKS		Tamamlandı	I Nolu konukevinin kazan dairesi ve fan coil sistemi yenilenmiştir. Sosyal tesislerin giriş bölümü ve sahnesi yenilenmiştir. Çatıya geçici olarak izolasyon yapılmıştır. Tüm tesis güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Kapılar otomatik sensörlü geçiş sistemine dönüştürülmüştür.
F48	Kayıkhan Restoranındaki Güvenlik Tedbirlerinin Geliştirilmesi	SKS		Tamamlandı	Kayıkhan restorana güvenlik kamera sistemi bağlanmıştır.
F49	III Nolu Konukevinde Tadilat Yapılması	SKS		Tamamlandı	III Nolu konukevine kahvaltı salonu yapılmıştır.
F50	Muhtelif Çevre ve Bordür Taşı Düzenlemesi	Özel Bütçe	31.10.2012 - 01.11.2012 (2 gün)	Tamamlandı	1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu çevresinde bulunan; bozulmuş, kırılmış, yerinden çıkmış bordür taşları ve parke taşları sökülüp tekrar düzenlenerek onarılmıştır. 2. Üniversite Stadi arkasında bulunan bordür taşları onarılarak çevre düzenlemesi yapıldı. 3. Botanik Bahçesi içerisinde bulunan bordür taşları onarılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır. 4. ÖSYM Bürosunda, araçların girebilmesi için bordür taşları sökülerek yeniden düzenleme yapılmıştır. 5. Muhtelif otoparkların bakım onarım işleri yapılmıştır. 6. Tıp Fakültesi binası çevresindeki beton oturakların üzeri ahşap malzeme ile kaplanmıştır.
F51	Ç.Ü Sosyal Tesisler Ve Lojmanlar Yolu Girişi Yol Düzenlemesi	Özel Bütçe	26.12.2012 - 04.01.2013 (9 gün)	Tamamlandı	1. Sosyal Tesisler ve Lojmanlara giden yolda yapılması planlanan 520 metrelik kaldırımın yaklaşık % 80'lik kısmı tamamlanmıştır. 2. Sosyal Tesisler ve Lojmanlara giden yolun girişinde yaklaşık 60 metrelik kaldırım çalışması ve yol aydınlatması yapılmıştır.
F52	Ç.Ü. Merkez Döner Sermaye Atölyeleri Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	01.11.2012 - 24.11.2012 (23 gün)	Tamamlandı	Merkez Döner Sermaye atölyelerinde sıva, boya, badana, seramik, su tesisatı ve elektrik tadilatları yapılmıştır.
F53	Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi'ne Otopark Yapılması	Özel Bütçe	14.11.2012 - 21.01.2013 (67 gün)	Tamamlandı	Cami inşaatı yapımı için daha önce Diş Hekimliği Fakültesi'nin kullandığı barakaların çevresinden sökülen kilit parke taşları, İlahiyat Fakültesi otoparkının yapımında kullanılmıştır.
F54	Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	01.10.2012 - 20.10.2012 (19 gün)	Tamamlandı	Daha önce Diş Hekimliği Fakültesi'nin kullandığı binanın en üst katında boya, badana, seramik, su ve elektrik tadilatları ile klima, çatı ve asansör bakım onarım işleri yapılmıştır. Ayrıca binada çeşitli alüminyum işleri ve mutfak dolabı imalatları yapılmıştır.
F55	Muhtelif Kanalizasyon Hattı ve Rogar Kapakları Onarılması	Özel Bütçe	20.12.2012 - 26.12.2012 (6 gün)	Tamamlandı	1. Aşırı yağışlar sebebi ile Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümüne ait kanalizasyon hattında oluşan tıkanıklık giderilerek bina bodrum katına suyun gelmesi engellenmiş ve dalgıç pompalarla mevcut suyun tahliyesi sağlanmıştır. 2. Yerleşke içerisinde tespit edilen arızalı beton ve metal kapaklı rogarlarının onarımı yapılmıştır.
F56	Ç.Ü. İletişim Fakültesi Yağmur İniş Borularının Düzenlenmesi	Özel Bütçe	10.10.2012 - 17.10.2012 (7 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. İletişim Fakültesi'nde cephe kaplaması içinde kalan yağmur iniş boruları kaldırım taşları sökülerek uzatılmıştır.
F57	Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Seramik İşleri Yapılması	Özel Bütçe	10.10.2012 - 17.10.2012 (7 gün)	Tamamlandı	Peyzaj Mimarlığı bölümüne satın alınan seramiklerle koridorlarda zemin kaplama çalışmaları yapılmıştır.
F58	Çeşitli Metal İmalat İşleri Yapılması	Özel Bütçe	06.08.2012- 31.12.2012 (145 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü Rektörlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda metal tabela, kapı, transpalet, rogar kapağı vs. imalatları ve boya işleri yapılmıştır.
F59	Ç.Ü. Yerleşkesinde Trafik İşaretleyicilerinin Montajı	Özel Bütçe	02.10.2012- 31.12.2012 (89 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü Rektörlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yerlerde delinatör ve kasis montajları yapılmıştır.
F60	Ç.Ü Rektörlüğü Haber Merkezi Ofisi Tadilatı	Özel Bütçe	23.11.2012- 30.11.2012 (7 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan haber merkezine tahsis edilen rektörlük binası idari personel girişindeki ofislerin kapı, boya, badana, elektrik tadilatları ile klima bakım onarımları yapılmıştır.
F61	Muhtelif Tel Çit ve Demir Kapı Yapılması	Özel Bütçe	30.10.2012 - 31.12.2012 (60 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Rektörlüğü güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda ana ısı merkezi civarı ve mediko soyal binası arkasından başlayarak İlahiyat Fakültesi kuzeyi ve 1000 tonluk su deposu çevresine kadar tel çit ve demir kapı imalat ve montajları yapılmıştır.
F62	Ç.Ü. Rektörlüğü Çöp Kutuları Ve Konteynirlerinin Bakım Onarımı Yapılması	Özel Bütçe	06.08.2012 - 31.12.2012 (145 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. yerleşkesinde bulunan tüm çöp kutuları ile çöp konteynirleri toplatılarak bakım onarım ve boyaları yapılmıştır.
F63	Ç.Ü. Rektörlüğü İhtiyaçları Doğrultusunda Çeşitli Ahşap İmalatların Yapılması	Özel Bütçe	06.08.2012 - 31.12.2012 (145 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. ihtiyaçları doğrultusunda Basım evi, Personel Daire Başkanlığı, Kan Hastalıkları Merkezi, Araştırma Görevlileri Lojmanları, Cami vs. birimlerinde çeşitli ahşap imalatları yapılmıştır.
F64	Ç.Ü. Rektörlüğü ÖYP Ofislerinin Tadilatlarının Yapılması	Özel Bütçe	10.12.2012 - 19.12.2012 (9 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan ÖYP birimine tahsis edilen rektörlük binası ikinci katındaki Personel Daire Başkanlığı yanındaki ofislerin kapı, boya, badana, elektrik tadilatları ile klima bakım onarımları yapılmıştır.
F65	Muhtelif Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarım Yapılması	Özel Bütçe	06.08.2012- 31.12.2012 (145 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. İhtiyaçları doğrultusunda Mithat Özsan Amfisi, rektörlük girişi süs havuzu, Bahçe Bitkileri Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi vs. birimlerde sıhhi tesisat arıza bakım ve onarımları yapılmıştır.
F66	Ç.Ü. Rektörlüğü Mithat Özsan Amfisi Tadilatı Yapılması	Özel Bütçe	17.10.2012- 22.10.2012 (5 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Eğitim öğretim yılı açılış etkinliği programı çerçevesinde Mithat Özsan Amfisi içerisinde sahne koltuk tavan zemin ve duvarlarda tadilatlar ile elektrik tesisatı bakım onarım işleri yapılmıştır.

F67	Muhtelif Klima Bakım Onarım Yapılması	Özel Bütçe	06.08.2012-31.12.2012 (145 gün)	Tamamlandı	Ç.Ü. Rektörlüğüne gelen talepler doğrultusunda tüm birimlerdeki klimaların bakım onarımları yapılmıştır.
F68	Ç.Ü. Balcı Hastanesi K1 Blok 4.5.6. katların yenilenmesi	Döner Sermaye		Tamamlandı	
F69	SKS'ye Bağlı İktisadi İşletmelerin Yenilenmesi	Akdeniz Oyunları	Haziran 2013	Tamamlandı	Kayıkhanne restoranın yıkılarak Akdeniz Oyunları çerçevesinde yeniden yapılmıştır.
F70	Spor Tesislerinin Yenilenmesi	Akdeniz Oyunları	Haziran 2013	Tamamlandı	Akdeniz oyunları çerçevesinde kayıkhanne tesislerinin yeniden yapılması, Lütfullah Aksungur Spor Salonunda büyük bakım onarımın gerçekleştirilmesi, Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında yenilemelerin yapılmıştır.
F71	Ç.Ü. Muhtelif Çatı ve Su Kulesi Onarımı Yapılması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	Biyoteknoloji, Tropikal Hastalıklar, 2 nolu konukeyi, Ziraat Fakültesi (H1-H2 Blok, Tarla Bitkileri, Toprak Bölümü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü), Şevkat Evi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi (Biyokimya, Morfoloji Bölümü), Fen Edebiyat Fakültesi (D-E Blok), Balıkçılık Pompası Terası, Teknik Bilimler M.Y.O., Eğitim Fakültesi, Adana M.Y.O., çatıları ile Su Kulesi onarıldı ve işler tamamlandı.
F72	Ç.Ü. Mezarlık-Halil Avcı İşitme Engelliler Merkezi Arası Tel Çit Yapılması	Özel Bütçe	Eylül 2013	Tamamlandı	Ç.Ü.Mezarlık -H.Avcı, Hastane Isı Merkezi-Su Kulesi, Eski Diş Hekimliği Fak.Arkası, Ana Isı Merkezi-Göl Pompaları, Açık Otopark-Şefkat Evi, Uzaymer-Turaç Cafe Arası Himaye Teli Yapılarak, işler tamamlandı.
F73	Ç.Ü.Kampus İçi Muhtelif Yerlerde (Rektörlük, Kütüphane, M.Özsan Amfisi) Soğutma Sistemleri Bakım Onarım Yapılması İşleri	Özel Bütçe	Temmuz 2013	Tamamlandı	
F74	Ç.Ü.Yumurtalık MYO Arş Ve Uyg.Ist.Tad.Ve Onarım İşleri	Özel Bütçe	Temmuz 2013	Tamamlandı	
F75	Eğitim Fak Dekanlığı 2. Blok Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	Eğitim Fakültesi Dekanlık 2. Blok Bodrum katı çevre drenajı ve bodrum kat tadilat onarım işi. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı, iş tamamlandı.
F76	Lojmanlar Çatı ve Dış Cephe Onarımı Yapılması	Özel Bütçe	Eylül 2013	Tamamlandı	Sosyal Tesisler ile Çamlıtepe lojmanlarının çatı ve dış cephe tadilatları işleri yapıldı ve işler tamamlandı.
F77	Radyasyon Onkolojisi Tadilatının Yapılması	Özel Bütçe	Ağustos 2013	Tamamlandı	İhalesi yapıldı. İş tamamlandı, geçici kabulü yapıldı.
F78	Eczacılık Fakültesi /Güzel Sanatlar Fakültesi Zemin Etüdü Yapılması	Özel Bütçe	Kasım 2013	Tamamlandı	Zemin etüdü yapıldı.
F79	Yeni Eğitim Fakültesi Binası Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	Uygulama Projesi tamamlandı. 2014 yatırım programına teklifi yapıldı.
F80	Sosyal Tesisler Lojman Kazan Dairesi Dönüşümün Yapılması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	İş Tamamlandı.
F81	Muhtelif Kanalizasyon Onarımları	Özel Bütçe	Eylül 2013	Tamamlandı	İhalesi yapıldı. İşe başlandı. 4-5. Grup amfiler önu, Mithat Özsan Amfisi-Ziraat Dekanlığı arası, Kütüphane-Basimevi arası, İlahiyat Fakültesi-Tıp Fakültesi Kantini arası, Toprak Bölümü Yıldız bloklar, Afife Jale-Bitki Koruma arası kanalizasyon işi
F82	Muhtelif Yeşil Alanlarda Sulama Sisteminin Kurulması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	İş Tamamlandı.
F83	Kuzey Çarşı Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Ekim 2013	Tamamlandı	İş Tamamlandı.
F84	Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulu Lavabo Tesisat Onarım İşleri	Özel Bütçe	14.03.2013-14.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Adana Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde Bulunan binaların lavabo tesisat bakım onarımı yapıldı
F85	Ç.Ü. Teknik Bilimler Yüksekokulu Bakım Onarım İşleri	Özel Bütçe	26.07.2013-26.07.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Teknik Bilimler Yüksekokulu Yerleşkesinde Bulunan binaların lavabo tesisat bakım onarımı yapıldı
F86	Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Çevre Düzenleme İşleri	Özel Bütçe	09.01.2013-12.01.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Eczacılık Fakültesi Çevresinde bulunan beton dubalar düzeltildi ve onarıldı
F87	Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Çevre Düzenleme İşleri	Özel Bütçe	14.02.2013-06.05.2013 (80 Gün)	Tamamlandı	Fen-Edebiyat Fakültesi çevresinde bulunan tüm parke taşları ve kaldırım taşları yenilenecek yeni yapılan kamelyalarda bina çevresine yeni bir görünüm kazandırıldı.
F88	Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesindeki Yangın Çıkan Odanın Tadilatı İşleri	Özel Bütçe	15.05.2013-17.05.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Elektrik Tesisatından dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen oda yeni tesisatı çekilip boyanarak yeniden kullanılabilir hale getirildi.
F89	Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesine Otopark Yapım İşleri	Özel Bütçe	25.07.2013-01.08.2013 (8 Gün)	Tamamlandı	Fen-Edebiyat Fakültesindeki mevcut otoparkın yetersizliğinden dolayı ilave otopark yapıldı.
F90	Ç.Ü. Balcı Hastanesi Yaya Yolu Demontaj İşleri	Özel Bütçe	01.02.2013-03.02.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Balcı Hastanesi bahçesinde bulunan yaya yolunu demontaj işlemi yapıldı.
F91	Ç.Ü. Şevkat Evine Merdiven Yapım İşleri	Özel Bütçe	03.02.2013-05.02.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Şevkat evinde bulunan merdivenin eski ve yetersiz olduğundan dolayı yeni bir merdiven yapıldı.
F92	Ç.Ü. Kampüs İçerisindeki Patlayan İçme Suyu Borusunun Onarım İşleri	Özel Bütçe	03.05.2013-03.05.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Cami inşaatı civarında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan içme suyu borusu patlağı onarıldı.
F93	Ç.Ü. İletişim Fakültesi Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarım İşleri	Özel Bütçe	04.04.2013-04.04.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	İletişim Fakültesi Civarındaki aydınlatma direklerinin bakım onarımı yapıldı.
F94	Ç.Ü. İletişim Fakültesi Çatısına Uydu Alıcısı Montaj İşleri	Özel Bütçe	22.02.2013-01.03.2013 (9 Gün)	Tamamlandı	İletişim Fakültesi çatısına haberleşme cihazları için uydu alıcısı montajı yapıldı.

F95	Ç.Ü. Merkezi Kafeteryasındaki Lavaboların Tadilat Ve Bakım-Onarım İşi	Özel Bütçe	30.07.2013-31.07.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Kafeteryada bulunan armatürlerin, pisuvarların ve lavaboların bakım onarım ve tadilatı yapıldı.
F96	Ç.Ü. Afife Jale Tiyatro Salonundaki Aydınlatmaların Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	05.03.2013-06.03.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Tiyatro salonundaki patlayan lambalar, arızalı prizler onarıldı.
F97	Ç.Ü. Basımevi Müdürlüğüne Yangın Merdiveni Yapım İşi	Özel Bütçe	02.08.2013-12.08.2013 (10 Gün)	Tamamlandı	Basımevinde acil çıkış merdiveni yapıldı.
F98	Ç.Ü. Basımevi Müdürlüğünde Bulunan Pencere Tipi Klimaların Demontaj İşi	Özel Bütçe	25.03.2013-25.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Basımevinde bulunan atıl durumdaki pencere tipindeki klimalar söküldü ve yerleri alçı sıva ile kapatıldı.
F99	Ç.Ü. Biyoteknoloji Merkezi Otopark Yapımı	Özel Bütçe	29.01.2013-20.03.2013 (51 Gün)	Tamamlandı	Biyoteknoloji Merkezine 12 araçlık gölgelikli otopark yapıldı.
F100	Ç.Ü. Grup Anfiler Ve Dersliklerde Bina Dışı Sıhhi Tesisat İşi	Özel Bütçe	01.03.2013-01.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Amfi Binalarına sıva üstü sıhhi tesisat yapıldı.
F101	Ç.Ü. R-1, R-2 Derslikleri Sınıf Kapılarının Boyanması İşi	Özel Bütçe	18.08.2013-04.09.2013 (18 Gün)	Tamamlandı	Grup anfilerin ve dersliklerin kapıları boyandı.
F102	Ç.Ü. R-1, R-2 Dersliklerinin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	20.08.2013-24.08.2013 (5 Gün)	Tamamlandı	Grup anfilerin ve dersliklerin aydınlatma, priz tesisatları onarıldı.
F103	Ç.Ü. R-1, R-2 Dersliklerinin Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	21.08.2013-21.08.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Grup anfilerin ve dersliklerin lavabo tesisatı bakım onarımı yapıldı.
F104	Ç.Ü. Giriş Nizamiye Güvenlik Ofisine Banko Yapım İşi	Özel Bütçe	08.01.2013-08.01.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Giriş nizamiyesinde bulunan güvenlik nöbet noktasına banko yapıldı.
F105	Ç.Ü. Fevzi Çakmak Yurdu Girişi Çevre Düzenleme İşi	Özel Bütçe	02.01.2013-22.01.2013 (21 Gün)	Tamamlandı	Yurt girişinde bulunan kırık kaldırım taşları bozuk yürüme yolları ve tel çitler onarıldı.
F106	Ç.Ü. Giriş Nizamiye Orta Refüj Yenileme İşi	Özel Bütçe	01.03.2013-20.03.2013 (20 Gün)	Tamamlandı	Üniversite giriş nizamiyesi ile İş Bankası kavşağı arası orta refüj kaldırım taşlarının yenilenmesi ve boyanması işi yapıldı.
F107	Ç.Ü. Kampüs İçi Tel Örgü Onarım İşi	Özel Bütçe	01.04.2013-02.04.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içerisinde bulunan bozulmuş, yırtılmış ve koparılmış olan tel örgüler onarıldı.
F108	Ç.Ü. Devlet Konservatuvar Binası Arkası Prefabrik Barakanın Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	07.05.2013-27.05.2013	Tamamlandı	Prefabrik barakanın elektrik tesisatı, su tesisatı, metal ve ahşap işleri ve boya badana işi yapıldı.
F109	Ç.Ü. Otobüs Durağı Yanındaki Otoparkın Arka Giriş Kapsının Kapatılma İşi	Özel Bütçe	03.05.2013-06.05.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Otopark girişi tel örgü çekilerek kapatıldı.
F110	Ç.Ü. Migros Marketin Yan Tarafında Bulunan Alanı Çevreleyen Tel Örgülerin Yenileme İşi	Özel Bütçe	01.08.2013-02.08.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Alanda bulunan eski tel örgüler sökülerek yenilendi.
F111	Ç.Ü. Bahar Şenlikleri İçin Yapılan Alt Yapı Hazırlık İşi	Özel Bütçe	02.05.2013-06.05.2013 (5 Gün)	Tamamlandı	Bahar şenlikleri için tahsis edilen alanda gerekli olan elektrik, sıhhi tesisat, metal ve ahşap işleri altyapı hazırlığı yapıldı.
F112	Ç.Ü. Kampüs İçindeki Logarların Bakım-Onarım İşi	Özel Bütçe	03.01.2013-21.02.2013 (50 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içerisinde bulunan logar kapaklarının imalat, boya ve bakım-onarım işi yapıldı.
F113	Ç.Ü. Dış İlişkiler Binasının Çevre Düzenleme İşi	Özel Bütçe	05.02.2013-06.02.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Dış ilişkiler binası çevresinde bulunan bahçeyi çevreleyen duvar yıkılarak bina çevresine yeni bir görünüm kazandırıldı.
F114	Ç.Ü. Yağmur Suyu Gideri Yapım İşi	Özel Bütçe	05.03.2013-08.03.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içerisindeki açık otopark yanındaki dere yatağına bürz döşenerek yağmur suyunun tahliyesi için gerekli altyapı hazırlanmıştır.
F115	Ç.Ü. Otobüs Duraklarındaki Bankaların Bakım-Onarım İşi	Özel Bütçe	05.03.2013-06.03.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içerisindeki otobüs duraklarında bulunan bankaların bakım onarımı yapıldı.
F116	Ç.Ü. Çamlıtepe Lojmanları İçme Suyu Tesisatı İşi	Özel Bütçe	05.04.2013-05.04.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Çamlıtepe lojmanlarını besleyen içme suyu borusunda tespit edilen arıza, boru değiştirilerek giderildi.
F117	Ç.Ü. Tarla Bitkileri Bölümünün Çevre Düzenleme İşi	Özel Bütçe	05.06.2013-06.06.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Tarla Bitkileri Bölümü önündeki yaya yolundaki bozuk parke taşları onarıldı.
F118	Ç.Ü. Kampüs Yolu Benzin İstasyonu İçme Suyu Tesisatı İşi	Özel Bütçe	06.03.2013-06.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Benzin istasyonunu besleyen içme suyu borusunda tespit edilen arıza, boru değiştirilerek giderildi.
F119	Ç.Ü. Grup Anfiler Çevresi Bulunan Tıkanmış Kanalizasyonun Onarım İşi	Özel Bütçe	07.03.2013-08.03.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Grup anfilerdeki tıkanmış kanalizasyon suyunun tahliyesi yapıldı. ASKİ den alınan destek ile onarımı yapıldı.
F120	Ç.Ü. Giriş Yolu Üzerindeki Tak'ın Tadilat İşi	Özel Bütçe	09.04.2013-19.04.2013 (11 Gün)	Tamamlandı	Giriş yolu üzerindeki tak boyanmak suretiyle yenilenmiştir.
F121	Ç.Ü. Giriş Nizamiye İçme Suyu Tesisatı İşleri	Özel Bütçe	11.01.2013-11.01.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Kampüs giriş nizamiyeyi besleyen içme suyu borusunda tespit edilen arıza, boru değiştirilerek giderildi.
F122	Ç.Ü. Kampüsü Sosyal Tesisler Ormanlık Alandaki İtfaiye Giriş Kapısı İşi	Özel Bütçe	10.02.2013-12.02.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Ormanlık alana itfaiye giriş kapısı yapıldı.
F123	Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi Arkasında Bulunan Çöp Konteynerlerinin Etrafına Tel Örgü İşi	Özel Bütçe	18.07.2013-24.07.2013 (7 Gün)	Tamamlandı	Çöp konteynerlerinin bulunduğu alana beton dökülüp etrafı tel örgülerle çevrildi.

F124	Ç.Ü. Kampüs İçi Engelli Yolu Yapım İşi	Özel Bütçe	15.05.2013-	Tamamlandı	Kampüs içerisinde bulunan yaya kaldırımlarına engelli rampaları yapılmaktadır.
F125	Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Karşısı Deprem Araştırma İstasyonunun Demontaj İşi	Özel Bütçe	14.02.2013-15.02.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Deprem araştırma istasyonunun demontajı yapıpı, zemin uygun hale getirilmiştir.
F126	Ç.Ü. Kampüs Girişindeki Türk Bayrağı Tabelası Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	06.02.2013-08.02.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Türk Bayrağı Tabelası boyanarak yenilendi.
F127	Ç.Ü. Tropikal Hastalıklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Karşısı Beton Logar Kapağı Onarım İşi	Özel Bütçe	14.02.2013-18.02.2013 (5 Gün)	Tamamlandı	Beton logar kapağı imal edilip yerine montajlandı.
F128	Ç.Ü. Mezarlığının Çevresine Tel Örgü Çekim İşi	Özel Bütçe	14.02.2013-12.03.2013 (27 Gün)	Tamamlandı	Mezarlık çevresine tel örgü montajı yapıldı
F129	Ç.Ü. Teknokent Binası Girişindeki Dış Kapı Demontaj İşi	Özel Bütçe	15.01.2013-22.01.2013 (8 Gün)	Tamamlandı	Teknokent giriş nizamiye bariyer kapı sökülerek hastane doğu kapısı kampüs girişine montaj edildi.
F130	Ç.Ü. Kampüs İçi Yollara Kasis Yapım İşi	Özel Bütçe	01.02.2013-10.02.2013 (10 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içindeki yollara araç hız kesme kasisleri yapıldı
F131	Ç.Ü. Çamlıtepe Lojmanları Girişi Güvenlik Ofisi Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	16.05.2013-17.05.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Güvenlik ofisinin elektrik tesisatı su tesisatı yenilenecek, boya badanası yapıldı.
F132	Ç.Ü. Kampüs İçme Suyu Tesisatı İşi	Özel Bütçe	14.03.2013-14.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Üniversitemiz kampüsü ile balıkcılık su pompası arasındaki içme suyu tesisatı ana borusunda ki arıza giderildi
F133	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Güvenlik Binası Demontaj İşi	Özel Bütçe	18.02.2013-20.02.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Sosyal tesisler girişindeki güvenlik binası yıkılıp zemin uygun hale getirildi.
F134	Ç.Ü. Rektörlük Binası Arkası Yaya Yolu Yapım İşi	Özel Bütçe	20.05.2013-21.05.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük binası arkasına yaya yolu yapıldı.
F135	Ç.Ü. Kreş Binası Karşısı Bahçe Sulama Suyu Tesisatı İşi	Özel Bütçe	21.02.2013-21.02.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Bahçe sulama suyu tesisatındaki boru arızası giderildi.
F136	Ç.Ü. Otobüs Durağındaki Halka Açık Çeşmenin Onarım İşi	Özel Bütçe	22.05.2013-22.05.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Çeşmenin bataryaları değiştirilerek bakım-onarımı yapıldı.
F137	Ç.Ü. Giriş Yolu Üzerindeki Reklam Panosu Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	25.02.2013-27.02.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Reklam panosunun arızalı aksamaları onarılacak boyası yapıldı.
F138	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Girişi Bariyer Yapım İşi	Özel Bütçe	01.03.2013-01.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Sosyal tesisler yolu girişine yapılacak olan bariyer için gerekli olan elektrik altyapısı hazırlandı.
F139	Ç.Ü. Mezarlığındaki İçme Suyu Tesisatı İşi	Özel Bütçe	24.04.2013-24.04.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Mezarlıktaki içme suyu borusundaki arıza boru değiştirilerek giderildi.
F140	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Yaya Yolu Yapım İşi	Özel Bütçe	31.01.2013-28.02.2013 (29 Gün)	Tamamlandı	Sosyal tesisler yaya yolu bordür ve kilit taşlar kullanılarak yapıldı.
F141	Ç.Ü. Teknokent Civarındaki İtfaiye Yolu Giriş Kapısı Montaj İşi	Özel Bütçe	29.01.2013-31.01.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Ormanlık alana itfaiye giriş kapısı yapıldı.
F142	Ç.Ü. Helikopter Pisti Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	31.01.2013-01.02.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Helikopter pistindeki demir kapı ve rüzgar yönü tespit direği onarılacak boyandı.
F143	Ç.Ü. Rektörlüğü Anıt Çevresi Kuş Kafesi Yapım İşi	Özel Bütçe	14.08.2013-16.08.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Atatürk anıtı çevresinde bulunan eski kuş kafeslerinin yerlerine yenileri yapıldı.
F144	Ç.Ü. Kampüsü İçerisindeki Reklam Panolarının Demontaj İşi	Özel Bütçe	19.03.2013-19.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Kampüs içerisindeki kullanılmayan reklam panoları söküldü.
F145	Ç.Ü. Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme İşi	Özel Bütçe	19.08.2013-24.09.2013 (37 Gün)	Tamamlandı	Yüzme havuzu çevresinde bulunan tüm kaldırım taşları sökülerek yenileri montaj edildi. Bölgedeki tenis kortu ve basketbol sahasının aydınlatması yapıldı.
F146	Ç.Ü. Kampüs İçerisindeki 40. Yıl Ormanı İtfaiye Yolu Giriş Kapısı Yapım İşi	Özel Bütçe	04.02.2013-04.02.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	40. Yıl Ormanı itfaiye yolu giriş kapısı yapıldı.
F147	Ç.Ü. Merkezi Kafeterya Çevre Düzenleme İşi	Özel Bütçe	22.04.2013-30.04.2013 (9 Gün)	Tamamlandı	Merkezi kafeterya çevresinde bulunan bozuk parke taşları düzeltildi.
F148	Ç.Ü. Açık Otoparkta Bulunan Bordür Taşı Onarım İşi	Özel Bütçe	21.03.2013-01.04.2013 (12 Gün)	Tamamlandı	Açık otoparkta bulunan bordür taşları düzeltildi.
F149	Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi Kanalizasyon İşi	Özel Bütçe	26.03.2013-26.03.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Mithat Özsan Amfisindeki kanalizasyon tıkanıklığı ASKİ teknik personel desteği ile giderildi.
F150	Ç.Ü. Öğrenci İşleri Dairesi Tadilat İşi	Özel Bütçe	25.03.2013-28.03.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük idari binası bodrum katında bulunan öğrenci işleri dairesi arşivine 2. bir kapı yapıldı.
F151	Ç.Ü. Rektörlük İdari Bina Girişi Banko Yapımı	Özel Bütçe	06.06.2013-06.06.2013	Tamamlandı	İdari Bina girişine güvenlik bankosu yapıldı.
F152	Ç.Ü. Strateji Daire Başkanlığına Arşiv Dolabı Yapım İşi	Özel Bütçe	10.06.2013-13.06.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Strateji Daire Başkanlığı'na arşiv dolabı yapıldı.
F153	Ç.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığına Dosya Dolabı Yapım İşi	Özel Bütçe	14.08.2013-16.08.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Yapım uygulama şube müdürlüğü odasına dosya dolapları yapıldı.

F154	Ç.Ü. Rektörlük Üst Yönetim Otoparkı Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	14.02.2013-19.02.2013 (6 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük üst yönetim otoparkının boyası yapılarak plakalıkları onarıldı.
F155	Ç.Ü. Rektörlük Üst Yönetim Süs Havuzu Su Tesisatı Yapım İşi	Özel Bütçe	21.01.2013-21.01.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük Binası içerisindeki süs havuzunun su tesisatı ve su fiskeyi onarıldı.
F156	Ç.Ü. Rektörlük Binası Önündeki Çiçeklik Mermerlerinin Onarım İşi	Özel Bütçe	24.01.2013-29.01.2013 (6 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük binası önündeki çiçeklikleri çevreleyen kırık mermerler onarıldı.
F157	Ç.Ü. Rektörlük Binası Çevresi Aydınlatma İşi	Özel Bütçe	21.02.2013-01.03.2013 (9 Gün)	Tamamlandı	Rektörlük binası çevresindeki aydınlatma direklerinin armatürleri değiştirilerek onarıldı.
F158	Ç.Ü. Genel Sekreterlik Arşiv Dolabı Yapımı İşi	Özel Bütçe	30.05.2013-13.06.2013 (15 Gün)	Tamamlandı	Genel Sekreterlik birimine arşiv dolabı yapıldı.
F159	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Lojmanlarındaki Basketbol Sahaları Onarım İşi	Özel Bütçe	15.05.2013-27.05.2013 (13 Gün)	Tamamlandı	Basketbol sahalarındaki potalar ve direkleri boyanarak saha çizgileri çizildi.
F160	Ç.Ü. Rektörlük Konut Yanındaki Beton Masa Ve Bank Onarım İşi	Özel Bütçe	14.08.2013-20.08.2013 (7 Gün)	Tamamlandı	Bölgede bulunan beton masa ve banklar onarıldı.
F161	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Sandalye Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	25.01.2013-25.01.2013 (1 Gün)	Tamamlandı	Sosyal tesislerde kullanılan ahşap sandalyeler boyanarak bakım onarımı yapıldı.
F162	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Çevresindeki Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	25.02.2013-27.02.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Sosyal tesisler çevresindeki yanmayan armatürü kırılmış eğik aydınlatma direkleri onarıldı.
F163	Ç.Ü. Kayıkhanne Cıvarı Bordür Taşları Demontajı	Özel Bütçe	07.06.2013-13.06.2013 (7 Gün)	Tamamlandı	Kayıkhanne civarındaki otoparkın kilit taşları sökülerek zemin asfalt kaplandı.
F164	Ç.Ü. Kayıkhanne Cıvarı Merdiven Yapım İşi	Özel Bütçe	07.06.2013-10.06.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Kayıkhanne civarına 26 basamaklı merdiven yapıldı.
F165	Ç.Ü. Kayıkhanne Cıvarı Merdiven Yapım İşi	Özel Bütçe	14.06.2013-17.06.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Kayıkhanne civarına 14 geniş basamaklı merdiven yapıldı.
F166	Ç.Ü. Kayıkhanne Restoran Binası Demontaj İşi	Özel Bütçe	25.03.2013-27.03.2013 (3 Gün)	Tamamlandı	Kayıkhanne lokanta binası demontaj işi yapıldı.
F167	Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Boya İşi	Özel Bütçe	17.09.2013-18.09.2013 (2 Gün)	Tamamlandı	Güzel Sanatlar Fakültesindeki derslikler boyandı.
F168	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Restorantına Personel Dolabı Yapım İşi	Özel Bütçe	16.09.2013-19.09.2013 (4 Gün)	Tamamlandı	Restorantta çalışan personellere 40 kişilik soyunma dolabı yapıldı.
F169	Ç.Ü. Besyo Binası Yaya Yolu Yapım İşi	Özel Bütçe	08.02.2013-15.03.2013 (8 Gün)	Tamamlandı	Besyo Binasından Sosyal Tesisler Lojmanına giden ormanlık alana yaya yolu yapıldı.
F170	Ç.Ü. Uzaymere Parke Taşı İşi	Özel Bütçe	01.02.2013-11.02.2013 (11 Gün)	Tamamlandı	Uzaymer araştırma istasyonu zeminine parke ve bordür taşları döşendi.
F171	Ç.Ü. Sosyal Tesisler Restorantına Elektrik Tesisatı Yapım İşi	Özel Bütçe	23.08.2013-03.10.2013 (42 Gün)	Tamamlandı	Sosyal Tesisler Restorant binası ve çevresinde gerekli olan tüm elektrik tesisat işleri yapıldı.
F172	Ç.Ü. Sağlık Yüksekokuluna Gölgelekli Otopark Yapım İşi	Özel Bütçe	16.04.2013-16.05.2013 (31 Gün)	Tamamlandı	Sağlık Yüksekokulu binası önüne 12 araçlık gölgelekli otopark yapıldı.
F173	Ç.Ü. İletişim Fak.Yeni WC yapılması ile Muhtelif Tadilat Yapılması İşi	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Ç.Ü. İletişim Fakültesine yeni tuvaletler ve muhtelif tadilat ve bakımlar yapılmıştır.
F174	Ç.Ü. Merkezi Kafeterya, Anaokulu ve Kültür Müdürlüğü Merdiven Dairesinde ve Bina Dilatasyonlarında Yalıtım ve Güneş Enerjisi Yapım İşi	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Ç.Ü. Merkezi Kafeterya, Anaokulu ve Kültür Müdürlüğü merdiven dairesinde ve bina dilatasyonlarında yalıtım ve güneş enerjisi yapıldı.
F175	Ç.Ü. Sağlık Hiz. MYO Halk Sağ. ABD Binası Teras Su Yalıtımı, 2. Kat Koridor Boyanması Ve Yangın Merdiveni Yapılması İşi	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Ç.Ü. Sağlık Hiz. MYO Halk Sağ. ABD binası terası su yalıtımı, 2. kat koridor boyanması ve yangın merdiveni yapıldı.
F176	Eğitim Fak Dekanlığı 2. Blok Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	
F177	Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO ve Biomedikal Müh. Binası Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	
F178	Ç.Ü. Kampus Ön ve Arka Giriş Nizamıyesi İle Sosyal Tesisler Giriş Nizamıyesi Çevre Düzenlemesi Yapılması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	
F179	Balcalı Hastanesi Yeni Ameliyathane Proje Yapım İşi	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Projesi tamamlandı,
F180	Merkezi Kafeterya Çatı Onarımı	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Dilatasyonlar yenilendi, güneş enerji sistemi yenilendi.

F181	Sosyal Tesisler Tadilatı Yapılması	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Çatı onarım ve izolasyonu yapıldı, komple dış cephe boyandı, iç mekanlar boyandı, üst kat seramikler değişti.
F182	2 Nolu Konuk evi Tadilatı Yapılması	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Çatı izolasyonu yapıldı. Odalarda tamir ve bakım yapılarak boyandı.
F183	3 Nolu Konuk evi Tadilatı Yapılması	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Güneş enerji sistemi yenilendi, C Blok kat mutfakları yapıldı, koridor aydınlatma hareket sensörlü hale getirildi. Odaların elektrik sayaçları oda dışına taşındı. Bina iç cephesi boyandı.
F184	Kapalı Yüzme Havuzu İstinat Duvarı Yapılması	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Yıkılmak üzere olan Kapalı yüzme havuzu kazan dairesi girişindeki doğu-batı cephesindeki eski istinat duvarları yıkılarak yenisi yapılmıştır.
F185	İş Güvenliği Binası Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Proje tamamlandı.
F186	Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Binası Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Projesi tamamlandı.
F187	Eczacılık Fakültesi Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Projesi tamamlandı.
F188	Yeni Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Projesi tamamlandı.
F189	Yeni Ana Okulu Projesi Hizmet Alınması	Özel Bütçe- SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Projesi tamamlandı.
F190	Spor Tesislerinde Güneş Enerjisinden Yararlanma	SKS	Aralık 2013	Tamamlandı	Lütfullah Aksungur Spor Salonunun bağlı olduğu Kazan dairesi ile Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu İdari Bina üzerine Güneş Enerjisi panelleri yerleştirildi.
F191	Dış Hekimliği Fakültesi Engelli Ameliyathanesi Yapım İşi	Kalkınma Ajansı + Döner Sermaye	Aralık 2013	Tamamlandı	
F192	Mithat Özsan Bulvarı Orta Refüj Bakımı, Çımlendirilmesi ve Bordür Çalışması Yapım İşi	Büyükşehir Belediyesi + Üniversite	Aralık 2013	Tamamlandı	
F193	Ç.Ü.R1-R2 Derslikleri Boya Ve Fayans İle Amfi 4-5 WC'leri Tadilat Ve Onarım Yapılması İşi	Özel Bütçe	Şubat 2014	Tamamlandı	
F194	Ç.Ü. Balcılı Hastanesi Ameliyathane Bölümü (İlave Kat Hariç) Güçlendirme Ve Onarım İşi	Özel Bütçe	Şubat 2014	Tamamlandı	
F195	Kampüsteki Doğal Gaz Altyapı Kurulumu	Özel Bütçe	Kasım 2013	Tamamlandı	
F196	Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Tadilat ve Bakım Onarım İşi	Özel Bütçe	Şubat 2014	Tamamlandı	
F197	Dış Hekimliği Fakültesine Engelliler İçin Ameliyathane Yapılması	Çukurova Kalkınma Ajansı	Şubat 2014	Tamamlandı	
F198	Ç.Ü. Ana Isı Merkezi Galerilerinde Bulunan Altyapı Buhar Ve Kalorifer Hatları Yenilenmesi Ve Temizlik Yapılması İşi	Özel Bütçe	Temmuz 2014	Tamamlandı	
F199	2. Grup Amfiler Tadilat Yapılması	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	Muhtelif tadilat onarım işleri yapıldı.
F200	Medikososyal Binası Tadilatı Yapılması	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F201	Kültür Müdürlüğü Saat Kulesi Dış Cephe ve Çatı Onarım İşi	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F202	Uluslararası Öğrenci Ofisi WC ve Mutfak Yapım İşi	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F203	Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Derslik Yapımı ve İklimlendirme İşi	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F204	TÖMER Binası Proje Hizmet Alımı Yapılması İşi	Özel Bütçe	Haziran 2014	Tamamlandı	
F205	Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri MYO Binası Projesi Satın Alma İşi	Özel Bütçe + Bağış	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F206	Esentepe Lojmanları ile Doğruol Apartmanı Doğal Gaz İç Tesisat Proje Hizmeti Alma İşi	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F207	Merkez Laboratuvar Binası Projesi Satın Alma İşi	Özel Bütçe (Kalkınma Bakanlığı Projesi)	Ağustos 2014	Tamamlandı	Proje ihalesi tamamlandı, proje süreci devam etmektedir.
F208	Onkoloji Hastanesi Projesi Hazırlanması İşi	Bağış (Verem Savaş Derneği)	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F209	Merkezi Güvenlik Binası Proje Hizmet Alım İşi	Özel Bütçe	Haziran 2014	Tamamlandı	
F210	Yeni Şoförler Odası Proje İşi	Özel Bütçe	Ağustos 2014	Tamamlandı	
F211	Halk Kültürü Müze ve Sergi Salonu	Tahsis (Adana Ticaret Odası)	Ağustos 2014	Tamamlandı	Adana Ticaret Odasından tahsis yapıldı. Halk Kültürü, Tıp Tarihi, Sürekli Eğitim Merkezi amacıyla kullanılacaktır.

F212	Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezine Teknokent İçinde Mekan Tahsisi	Teknokent	Haziran 2014	Tamamlandı	SEM için Teknokent B Blok giriş katında 100 m ² ofis ve eğitim salonu tahsis edildi. DMO'dan mefruşat talebi yapıldı. Daha sonra yapılacak olan kuluçka merkezinin 1 katı SEM ve Teknolojik Proje Geliştirme Ofisi olarak düzenlenecektir.
Diğer Hizmetler					
D1	Raylı Sistem Güzergah Belirlenmesi		Ekim 2012	Tamamlandı	Raylı Sistem Güzergahı belirlendi, Büyükşehir Belediyesine sunuldu. Büyükşehir Belediyesince Üniversitemizden gönderildiği şekli ile kabul edilerek Ulaştırma Bakanlığına gönderildi, Bakanlıkça 2013 yılı yatırım programına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi II. Etap Metro Etüdü ihalesi yapılarak 2013 yılı başında firma ile sözleşme imzalandı. II. Etap Metro Yapım ihalesinin 2014 yılı başında yapılması planlandı.
D2	Çukurova Üniversitesi Master Planı (1/5000 Ölçekli) Hazırlanması		Aralık 2012	Tamamlandı	Taslak Rapor hazır. İmar Planının netleşmesi halinde kesin rapor tamamlanacak.
D3	SKS Daire Başkanlığında İş Yüklü Analizi ve Norm Kadro Çalışması	SKS	Aralık 2012- Mart 2013	Tamamlandı	SKS Dairesinde örgüt analizi, süreç analizi, süreç iyileştirme, iş yükü analizi ve norm kadro planı yapılmıştır.
D4	Ç.Ü. Rektörlük BAP İleri Araştırma Makine Teçhizat Detay Programının Hazırlanması		Ocak 2013	Tamamlandı	YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına sunuldu.
D5	Burslu Yemek Verilen Öğrenci Sayısının Artırılması	SKS		Tamamlandı	Ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısı 1600'den 2000'e çıkartılmıştır.
D6	Engelli Bireylerin Havuzdan Faydalanması	SKS		Tamamlandı	Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzuna alınan asansör sistemi ile engelli bireylerin havuzdan faydalanabilmesi sağlanmıştır
D7	Taşınır Malların Kayıt Altına Alınması		Aralık 2013	Tamamlandı	
Kütüphane Hizmetleri					
K1	Kütüphane Kaynaklarına Kampüs Dışı Erişim ve Kablosuz İnternet Erişiminin Sağlanması	Özel Bütçe	Mayıs 2013	Tamamlandı	Üniversitemiz mensuplarının çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde elektronik kaynaklara erişimleri için mevcut sistem yenilenmiştir. Ayrıca Kütüphane kablosuz İnternet erişim sistemi kurulmuştur.
K2	Kütüphane Otomasyon Programının Yenilenmesi	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Kütüphane hizmetlerinin tam olarak elektronik yürütülebilmesi için gerekli uygulama ve bileşenlere sahip yazılım otomasyon sistemi satın alınmıştır.
K3	Ödünç Verme Sisteminin Geliştirilmesi	Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	Kütüphane kullanıcılarının ödünç verme bankosuna uğramadan ödünç alma/iade işlemlerini yapabilecekleri sistem kurulmuştur.
K4	Kütüphane Materyallerinin Sayımı ve İzlenmesi	Özel Bütçe	Mart 2014		Merkezi Kütüphanedeki materyallerinin yerlerinin belirlenmesi, raf dizilişi, dolanım, güvenlik, sayım ve izlenmesi gibi işlemlerin raporlanması amacıyla RFID (Radio Frequency Identification) sistemi oluşturulmuştur.
K5	EndNote Programının Alınması	Özel Bütçe	Nisan 2014	Tamamlandı	
Bilişim Hizmetleri					
B1	Üniversitemiz WEB Sayfasının Yenilenmesi		Ocak 2013		Üniversitemiz WEB Sayfası yenilenmiştir.
B2	Üniversitemiz Merkez Ağ Omurgasının Güçlendirilmesi	Özel Bütçe	Şubat 2013	Tamamlandı	Üniversitemiz Merkez Omurgasında yer alan Omurga Switch ekonomik ömrünü tamamlaması ve yedek parça temininde kaynaklanan nedenlerden dolayı değiştirilmiştir.
B3	Sunucu ve Sistem Altyapısı Güçlendirme	Özel Bütçe	Şubat 2013	Tamamlandı	1 adet 8 TB NAS cihazı veri paylaşım ve veri yedekleme amaçlı hizmete alınmıştır. 1 adet 8 TB Fiber Channel Disk Mevcut Sanal Sunuculara ve eklenecek yeni sunuculara destek amaçlı hizmete alınmıştır. 1 adet Sunucu yedeklilik ve performans amacıyla satın alınmıştır.
B4	Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Otomasyon Yazılımının Yenilenmesi	Özel Bütçe	Nisan 2013	Tamamlandı	Bilimsel araştırma projeleri başvuru, talep, izleme ve diğer proje süreçlerinin ağ üzerinden yürütülebilmesini sağlayacak sistem kurulmuştur.
B5	İş İstem Sistemi		Ağustos 2013	Tamamlandı	Birimler tarafından yapılan teknik arıza, küçük onarım talep ve şikayetleri ile genel temizlik ve destek hizmetleri taleplerinin yapıldığı ve izlendiği bir sistem geliştirilmiştir.
B6	Akademik Çalışmalar Kayıt ve Değerlendirme Sistemi (APIS)	-	Ocak 2014	Tamamlandı	Üniversitemizde akademik çalışmaların kayıt altına alınması ve akademik faaliyet analizi ve değerlendirmelerinin otomasyonu gerçekleştirilmiştir.
B7	Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi		Ocak 2014	Tamamlandı	
B8	Canlı Ders Platformu / Sanal Sınıf Sistemi		Mart 2014	Tamamlandı	
B9	Çevrimiçi Sınav Sistemi		Ocak 2014	Tamamlandı	Üniversitede talep edilen çevrimiçi sınavlar için altyapı hizmeti görecektir.
B10	Kampüs Kart ve Kampüs Geçiş Sistemi		Nisan 2014	Tamamlandı	Kampüs giriş ve çıkışın kontrol edilmesi, yemekhane, kütüphaneye ve havuz uygulamalarında akıllı kartların kullanımına başlandı.
B11	Uluslararası Öğrenci Ofisi Online Başvuru ve Sonuç İlan Modülünün Hazırlanması		Mayıs 2014	Tamamlandı	
B12	ÖYP Ofisi İş Takip Uygulamasının Hazırlanması	Bilgi İşlem Daire Bşk.	Haziran 2014	Tamamlandı	
Mevzuat Değişiklikleri					
M1	Ç.Ü. Konukevi Yönergesinin Hazırlanması		Ocak 2013	Tamamlandı	Senatodan geçti ve yayımlandı.
M2	Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Kuruluş Yönetmeliğinin Hazırlanması		Şubat 2013	Tamamlandı	Yönetmeliği Senatodan geçti. Resmi Gazetede Yayımlandı

M3	Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Yönergesinin Hazırlanması		Eylül 2012	Tamamlandı	Senatodan geçti ve uygulanıyor.
M4	Ç.Ü. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesinin Hazırlanması		Aralık 2012	Tamamlandı	Senatodan geçti ve uygulanıyor.
M5	Önlisans/Lisans ve Lisansüstü Uluslararası Öğrenci Yönergelerinin Hazırlanması		Mart 2013	Tamamlandı	Senatodan geçti ve Web sayfasında yayınlanacak
M6	Sınav Merkezi Yönetmeliğinin Hazırlanması		Nisan 2013	Tamamlandı	Senatodan geçti, Resmi Gazetede Yayınlanacak
M7	Ç.Ü. Önlisans/Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hazırlanması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Yenilenen yönetmeliğin senatodan geçirilmesi ve Resmi Gazetede yayınlanması,
M8	Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün Kurulması		Nisan 2013	Tamamlandı	Koordinatörlük Yönetmeliğinin hazırlanması,
M9	BAP Yönergesinin Hazırlanması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Senato inceleme komisyonundan geçti, Senatodan geçti.
M10	Akademik Değerlendirme ve Eğitimi Geliştirme Kurulu (ADEK) Yönergesinin Hazırlanması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Senato inceleme komisyonundan geçti, Senatodan geçti.
M11	Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Kurulması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Öğrenci İşleri Yönetmeliğindeki seçmeli derslerin organizasyonunun yapılabilmesi için koordinatörlük birimi kuruldu. Çalışmalarına başladı.
M12	Ç.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi (ÇÜZEM) Yönetmeliğinin Hazırlanması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Senatodan geçti, Resmi Gazetede yayınlanacak
M13	Ç.Ü. Anaokulu Uygulama Yönergesinin Hazırlanması		Mayıs 2013	Tamamlandı	Yönerge hazırlandı, senatodan geçti.
M14	Çift Anadal, Yandal, Yatay Geçiş, Yaz Okulu, Öğrenci Konseyi, Özel Öğrenci Yönergelerinin Hazırlanması		Haziran 2013	Tamamlandı	Yenilenen yönergeler Senatodan geçti, yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra web sayfasında yayınlanacaktır.
M15	Uluslararası Öğrenci Ofisi Yönergesi Hazırlanması		Haziran 2013	Tamamlandı	Senatodan geçti, Web sayfasında yayınlanacak
M16	Çukurova TÖMER Yönergesinin Hazırlanması		Ağustos 2013	Tamamlandı	
M17	Ç.Ü. Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulması		Temmuz 2013	Tamamlandı	Yönetmelik hazırlandı, Resmi Gazetede yayınlandı.
M18	Ç.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama Yönergesinin Hazırlanması		Ağustos 2013	Tamamlandı	Yönetmelik hazırlandı, Resmi Gazetede yayınlandı.
M19	Ç.Ü. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi		Aralık 2013	Tamamlandı	
M20	Üniversitemiz İmza Yetkileri Yönergesinin Hazırlanması		Mart 2014	Tamamlandı	
Eğitim Hizmetleri					
E1	Bologna Süreci Kapsamındaki Program Güncelleme Çalışmalarının Tamamlanması.		Aralık 2013	Tamamlandı	YÖK tarafından belirlenen ulusal yeterliliklerin tüm öğretim birimlerinde uygulama çalışmaları revize edilmiştir.
E2	Üniversite Ligi Oluşturuldu		Mart 2014	Tamamlandı	
Kampüs Şenlikleri					
K1	22. Bahar Şenliği Organizasyonu	SKS - Özel Bütçe	Mayıs 2013	Tamamlandı	Etkinlik başarıyla tamamlandı.
K2	KOÇFEST	Karma Bütçe	Mayıs 2013	Tamamlandı	KOÇFEST 2013 Türkiye Üniversiteler Spor Oyunları üniversitemizde gerçekleştirildi.
K3	Akdeniz Oyunları	Akdeniz Oyunları Bütçesinden	Haziran 2013	Tamamlandı	Akdeniz oyunları içerisinde Hentbol, Kano ve Kürek Müsabakaları üniversitemizde yapıldı.
Akademik/İdari Birimler ve Hizmetlerin Geliştirilmesi					
A1	Akademik Kadro İlanları		Şubat 2013	Tamamlandı	64 Profesör, 63 Doçent, 46 Yardımcı Doçent, 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere 180 Akademik Kadro İlanı gerçekleştirilmiştir.
Üniversite Tanıtım Etkinlikleri					

T1	Üniversite Tanıtım Etkinlikleri	SKS - Özel Bütçe	Nisan 2013	Tamamlandı	Yurt içinde yapılan 5 eğitim fuarına katılarak üniversitemiz tanıtıldı. Yükseköğretim Tanıtım Günlerinde üniversitemiz tanıtıldı.
Yeni Fakülte ve Akademik Birimlerin Kurulması					
Y1	ÖYP Ofisinin Kurulması		Aralık 2012	Tamamlandı	Birim kuruldu faaliyetlere başladı.
Y2	Mevlana Ofisinin Kurulması		Şubat 2013	Tamamlandı	Birim kuruldu faaliyetlere başladı.
Y3	Kozan İşletme Fakültesi Kurulması		Şubat 2013	Tamamlandı	Kozan İşletme Fakültesi kuruldu.
Y4	Ceyhan Veteriner Fakültesi Kurulması		Şubat 2013	Tamamlandı	Ceyhan Veteriner Fakültesi kuruldu.
Y5	Haber Merkezi Kurulması		Şubat 2013	Tamamlandı	Haber Merkezi kuruldu.
Y6	TÖMER'in Kurulması		Nisan 2013	Tamamlandı	Merkez kuruldu, faaliyete başladı.
Y7	Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Kurulması		Mayıs 2013		Koordinatör ataması yapıldı. Eylül 2013 için seçmeli dersler havuzu oluşturuluyor.
Y8	Ç.Ü. Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Kurulması		Mayıs 2013		Koordinatörlük kuruldu.
Y9	Ç.Ü. Uzaktan Öğretim Merkezi (ÇUZEM)'nin Faaliyete Geçirilmesi		Eylül 2013	Tamamlandı	
Yerleşke Ağaçlandırma Çalışmaları					
PB1	Yerleşke Ağaçlandırma Çalışmaları		Şubat 2013	Tamamlandı	Mithat Özsan Bulvarı ve Açık Otoparkın ağaçlandırılması amacıyla 600 adet fidan dikimi yapılmıştır.
40. Yıl Etkinlikleri					
Y1	Ulusal Dış Hekimliği Öğrenci Kongresi		Nisan 2013	Tamamlandı	
Y2	40. Yıl Etkinlikleri Organizasyonu	SKS - Özel Bütçe	Kasım 2013	Tamamlandı	1 haftası yoğun bir konser, tiyatro ve sergi ile devam eden çok katımlı 40. yıl etkinlikleri kampüsümüzde gerçekleştirilmiştir.
Uluslararasılaşma					
U1	Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması		Aralık 2013	Tamamlandı	1-Uluslararası öğrenciler için yapılan sınavların yaygınlaştırılması ve birimler bazında öğrenci kontenjanlarının artırılması, 2-Uluslararası eğitim fuarlarına katılarak üniversitemizin tanıtımı ve yurt dışındaki konsolosluklar aracılığı ile üniversitemizin tanınırlılığının artırılması
U2	Dış İlişkiler Birimi Web Sayfasının Yenilenmesi ve Gelen Öğrenci ve Personelin Online Başvuru Sistem Altyapısının Oluşturulması	Rektörlük Özel Bütçe	Aralık 2013	Tamamlandı	